

Lp Kalmer Puusepp
 Võru Vallavalitsus

Teie: 18.11.2002 nr 7-6/4258
 Meie: 21.10.2020, nr 024-20

Võru valla üldplaneeringu eeldatav ajakava

Esitan Võru valla üldplaneeringu eeldatava ajakava lähtudes planeering hetkeseisust.

Jrk nr	Tegevus	Kalend-ripäevi	Ligikaudne lõppaeg
1	ÜP eelnõu koostamine ja esitamine tellijale koos ÜP KSH aruande esialgse verisooniga		01.12.2020
2	Tellija tagasiside ÜP eelnõule ja KSH aruandele	35	05.01.2021
3	ÜP ja KSH eelnõude korrigeerimine Tellija tagasiside alusel	14	19.01.2021
4	PlanS § 82. kohane ÜP eelnõu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek 25.01.2021-25.02.2021 (teavitamine 14 päeva enne avaliku arutelu algust)	32	25.02.2021
5	Avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele põhjendatud seisukohtade koostamine arvamuste kohta ja nende esitamine	21	18.03.2021
6	PlanS § 83. kohane avalik arutelu (teavitamine 14 päeva enne avaliku arutelu algust), vajadusel mitmes kohas, nt 30.,31.,01.	14	01.04.2021
7	PlanS § 84. kohane ÜP ja KSH korrigeerimine arutelu tulemuste alusel	30	01.05.2021
8	PlanS § 85. kohane kooskõlastamine (vajadusel korduv kooskõlastamine, kui nõutakse täiendamist) ja arvamuste küsimine, esitamine PlanS § 86. kohaseks vastu võtmiseks	70	10.07.2021
9	PlanS § 86. kohane vastu võtmine vallavolikogu poolt. Selle etapiga lõppeb üldjuhul KSH etapp planeeringu menetluses, kuid jätkub veel ÜP menetlus	48	27.08.2021
10	PlanS § 87. kohane üldplaneeringu avalik väljapanek koos eelneva teavitamisega 20.09.2021-19.10.2021	21	17.09.2021
11	PlanS § 88. kohane avalik arutelu (korraldatakse 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist)	45	01.11.2021
12	PlanS § 89. kohane ÜP paranduste sisse viimine & info avaldamine	21	22.11.2021
13	PlanS § 90. kohane ÜP heakskiitmine ja ÜP vallale kehtestamiseks esitamine	90	20.02.2022
14	PlanS § 91. Üldplaneeringu kehtestamine	14	06.03.2022

Lugupidamisega

Heiki Kalberg
 Projektijuht